

167

TEHNIČKOJ DIREKCIJI  
Odeljenju za vezu



U vezi naredbe od 17 ov. meseca da se pošalje izveštaj koliko još ima nezavršenih radova u reonu br. II čast mi je izložiti sledeće:

I Radne snage u reonu uopšte nema.

1. Svi Jevrejski radnici predati su 15 ov. meseca Komesarijatu na Tašmajdanu i nijedan od ovih nije se vratio na rad u reonu.
2. Zarobljenici se ne dovode na rad već duže vremena, a iz kojih razloga ovom reonu nije poznato.
3. Kažnjenika je u prvo vreme bilo 100, zatim 60, 40, 33, 26, 20 i najzad ni jednoga, što je danas bio slučaj.

II Volontera takodje nema pošto je svima otkazana služba shodno naredbi Upravnog odeljenja II br. 3767 od 3 juna t.g.

III Što se tiče nezavršenih radova mogli bi se smatrati kao hitni sledeći:

1. Otkopavanje leševa u II Muškoj gimnaziji sa prethodnim rasčišćavanjem ruševina koje su nastale usled rušenja izvesnih delova zgrade od strane Požarne komande. Rušenje je izvršeno 16 ov. meseca.

2. Otkopavanje leševa na uglu ul. Koste Stojanovića i Palmotićeve prema naredbi Tehničke direkcije od danas. I na ovaj zgradi potrebno je prethodno porušiti izvesne delove pomoću čeličnog užeta i požarnih lestvica.

3. Francuska 34 zgrada na kojoj su radili zarobljenici i gde se sumnja da ima leševa još nije potpuno pretražena i rasčišćena.

4. U ulicama bivšeg reona 7 na više mesta trebalo bi rasčistiti trotoare od ruševina za šta bi bilo potrebno više radne snage i kola za odnošenje šuta.

5. Radovi na zatrpavanju rupa posle opravke vodovoda i kanalizacije dosta su obimni a naročito zbog toga što kiše ometaju ovaj rad i što se oplata skida od strane Otseka Kanalizacije odmah po završetku kanalizacionih radova, te nastaju nepotrebna odronjavanja što povećava radove.

6. Javni klozeti u Dunavskom kraju na Hadji Popovcu još nisu razrušeni i zatrpani, pošto ovom reonu nije javljeno da je kanalizacija u pomenutim krajevima opravljena.

7. Popis zgrada u bivšem reonu br. 7 nije izvršen u 14 ulica obzirom da nije bilo stručnog osoblja koje bi ovaj popis izvršilo. Te su ulice: Francuska od Dušanove do kraja, Skadarska od Dušanove do Novosadske, Barjaktareva, Herceg Stepaha, Svetozara Miletića, Dunavska od Francuske do kraja, Vršačka, Senjanin Ive, Srbobranska, Kn. Miletina, Vojvode Dobrnjca od Kn. Pavla do Knj. Olge, Cvijićeva od Kn. Pavla do Knj. Olge, Bulevar prema stanici Dunav, Gundulićev Venac od Francuske do Kn. Pavla i Kn. Pavla od Djordja Vašingtona do kraja neparna strana.

8. Karaburma još nije radjena izuzev proveravanja neeksploziviranih bombi.

2

Na Karaburmi treba izvršiti popis zgrada u sledećim ulicama: Višnjička, Vuka Vrčevića, Pribojska, Kremanska, Lesnovska, Braće Ivkovića, Sloga Generala Aračića, Mirijeovski bulevar od ul. Admirala Pikoa pored Karaburme, Banovačka, Bratska, Radonjićeva, Bana Laginje, Miljkovićeve, Gasoa, Bata Lakina i Levskog.

Pored popisa zgrada trebalo bi raditi na zatrpavanju rupa od bombi i rasčišćavanju ruševina.

Svi napred navedeni radovi nisu se mogli završiti do sada, obzirom da je u reonu koji je pre mesec dana četvorostruko povećan bilo dva puta manje radne snage, nego dok je reon bio mali. Pored toga svima vplonterima je otkazana služba još 27 maja, dakle 9 dana posle povećavanja reona, a volonteri koji su još do 5 juna ostali na radu, nisu tako predano radili obzirom da su dali izjave da ne traže nikakvu nagradu za svoj rad.

Bez obzira na sve napred navedeno, radovi su se povećavali samim tim što je povećana teritorija reona i onako kako su to prilike i potrebe zahtevale.

Da bi se zaostali radovi mogli brzo završiti, potrebno je da se stručno osoblje poveća bar još sa 4 osobe i da dnevno radi u reonu bar 150 radnika.



17 juna 1941 god.

Beograd

Starešina reona

ИСТОРИЈСКИ  
АРХИВ  
БЕОГРАДА

HAB-6-K.1536